

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年1月

(2) 評価の方法

本町教育委員会事務局内において事後評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画通り達成することができた。
学校施設の老朽化対策は今後より大きな課題になってくるため、引き続き関係者と検討を重ね、教育環境の質的向上を図るとともに、防災機能の強化等、安心して学校生活を送れる教育環境を実現していきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

松洋中学校について、非構造部材の耐震対策工事により施設の防災機能の強化を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 整備方針 | | | | 事業完了 年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|--------|----------|----------|------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 松洋中学校 | (1) | 防災機能強化 | 校 | - | R7.3～R7.10 | R7.10.29 | | |